

## KREDITABRECHNUNG

|                      |  |
|----------------------|--|
| Verpflichtungskredit | Fr. 5'850'000.00                               |
| Objekt               | Um- und Erweiterungsbauten Schulhaus, Pavillon |
| Beschluss            | Gemeindeversammlung vom 25.11.2016             |

|  |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| <b>1 Bruttoanlagekosten</b>                      |              |                  |
| Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto | 2170.5040.06 | Fr. 5'938'143.30 |
| Zuzüglich bezogene Vorsteuern                    |              | Fr. 0.00         |
| Total Bruttoanlagekosten                         |              | Fr. 5'938'143.30 |

|                          |  |                  |
|--------------------------|--|------------------|
| <b>2 Kreditvergleich</b> |  |                  |
| Verpflichtungskredit     |  | Fr. 5'850'000.00 |
| Kreditüberschreitung     |  | Fr. 88'143.30    |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>3 Einnahmen</b>                                |  |          |
| Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto |  | Fr. 0.00 |
| Ausstehende Subventionen und Beiträge             |  | Fr. 0.00 |
| abzüglich Vorsteuerkürzung                        |  | Fr. 0.00 |
| Total Einnahmen                                   |  | Fr. 0.00 |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>4 Nettoinvestition</b>                   |  |                  |
| Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern |  | Fr. 5'938'143.30 |
| Total Einnahmen                             |  | Fr. 0.00         |
| Nettoinvestition                            |  | Fr. 5'938'143.30 |

|   |              |              |          |                 |                  |
|---|--------------|--------------|----------|-----------------|------------------|
| <b>5 Aktivierung</b>  |              |              |          |                 |                  |
| Übertrag von Konto  | 2170.5040.06 | Anlagenummer | Bilanz   | Erfolgsrechnung | Betrag           |
| - Hochbauten  |              | 11222        | 14040.01 |                 | Fr. 5'605'793.60 |
| - Mobilien  |              | 11223        | 14060.01 |                 | Fr. 332'349.70   |
| - Tiefbauten  |              |              |          |                 |                  |
| Total der Nettoinvestition:   |              |              |          |                 | Fr. 5'938'143.30 |
| <i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i> |              |              |          |                 | Fr. 0.00         |
| <b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.           |              |              |          |                 |                  |

## 6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.

Das Blaue Schulhaus löste Mehrkosten (trotz einkalkulierter Reserve von Fr. 90'000.00) aus und zwar folgende: Mehrkosten Rückbau best. Bauwerk, Baugrube zu niedrig kalkuliert, Versickerung nicht vorgesehen, Fenster Holz/ Metall nicht vorgesehen, neue Aussentüren aus Metall, neue Kugelstossanlage

Die Mehrkosten bei den Allgemeinkosten entstanden bei den Sitzungsgeldern und der Bauherrenbegleitung. Diese wurden durch Unschönheiten in der Ausführungsphase beim Blauen Schulhaus verursacht.

## 7 Passationen

### a) Gemeinderat

#### Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin oder der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Gemeinde Schafisheim, 26.02.2020

**GEMEINDE SCHAFISHEIM**  
**ABTEILUNG FINANZEN**

Leiterin Finanzen



**GEMEINDERAT SCHAFISHEIM**

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

### b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Schafisheim hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Gemeinde Schafisheim,

**FINANZKOMMISSION SCHAFISHEIM**

Präsident/-in

Aktuarin/-in

### c) Gemeindeversammlung bzw. Einwohnerrat

Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat der Gemeinde Schafisheim hat am \_\_\_\_\_ die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Gemeinde Schafisheim,

**GEMEINDERAT SCHAFISHEIM**

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber